TIME SCHEDULE

TIME SCHEDULE PEKERJAAN KORIDOR KOTA MAKASSAR KORIDOR LANDAK 2023

NO.	ITEM PEKERJAAN	HARGA	BOBOT	MINGGU KE 2023																				KET
				1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	
				18-Aug - 24-Aug	25-Aug - 31-Aug	1-Sep - 7-Sep	8-Sep - 14-Sep	15-Sep - 21-Sep	22-Sep - 28-Sep	29-Sep - 5-Oct	6-Oct - 12-Oct	13-Oct - 19-Oct	20-Oct - 26-Oct	27-Oct - 2-Nov	3-Nov - 9-Nov	10-Nov - 16-Nov	17-Nov - 23-Nov	24-Nov - 30-Nov	1-Dec - 7-Dec	8-Dec - 14-Dec	15-Dec - 21-Dec	22-Dec - 28-Dec	29-Dec - 31-Dec	
A.	PEKERJAAN PERSIAPAN																							
1.	Pekerjaan Pembuatan Papan Informasi Pekerjaan																							
2.	Pekerjaan Pembuatan Gudang Material dan Peralatan uk. 4 x 6 m																							
3.	Pengadaan Listrik dan Air Kerja																							
4.	Biaya Penerapan SMKK																							
5.	Biaya Keamanan																							
6.	Pekerjaan Pengukuran dan Pemasangan Bouwplank																							
B.	PEKERJAAN PEMBONGKARAN DAN PEMBERSIHAN																							
1.	Pekerjaan Pembongkaran Beton Bertulang Eksisting	22,597,670.00	0.21	0.07	0.07	0.07																		
	- Penutup Saluran Eksisting untuk Manhole dan Bukaan untuk Gutter																							
C.	PEKERJAAN PEDESTRIAN																							
1.	Pekerjaan Beton Pedestrian																							
	1.1. Pekerjaan Plat Beton Pedestrian Tebal 15cm																							
	1.1.1. Bekisting Plat (2x pakai)																							
	1.1.2. Beton mutu f'c = 26.4 MPa (K 300) Ready Mix	1,108,556,941.00	10.48			0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75					
	1.1.3. Pembesian dengan Besi Polos	491,984,012.00	4.65		0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36	0.36							
2.	Pekerjaan Kansteen Pedestrian																							
	3.1. Pekerjaan Galian Tanah Bahu Jalan																							
	- Posisi Duduk Kansteen (Batas Elev. -0.22 m dari Bahu Jalan)																							
	3.2. Pekerjaan Urugan Pasir Bawah Kansteen	57,128,426.00	0.54		0.14	0.14	0.14	0.14																
	- Ketebalan 5cm																							
	3.3. Pekerjaan Lantai Kerja Beton Mutu f'c=7,4 MPa (K.100)																							
	- Ketebalan 10cm	351,800,352.00	3.33				0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26	0.26					
	3.6. Pekerjaan Acian Kansteen Cor - (Mortar/Semen Instan)	103,853,340.00	0.98												0.20	0.20	0.20	0.20	0.20					
	3.7. Pekerjaan Pengecatan Kansteen (2 lapis cat penutup), ex. Jotun Traffic Paint	62,374,698.00	0.59														0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	
3.	Pekerjaan Lantai Pedestrian																							
	4.1. Lantai Kerja Beton Mutu f'c=7,4 MPa (K.100)																							
	- Meratakan elevasi lantai																							
	- Ramp Akses Pekarangan Warga (maks. Lebar 50 cm)																							
	4.2. Pekerjaan Pemasangan Homogeneous Tile dengan perkuatan Perekat Instan																							
	4.2.1. Homogeneous Tile uk. 30x60 Type D0078 Rucio ex. Niro Granite	1,406,504,826.00	13.30					1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11	1.11					
	4.2.2. Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0079 Notte ex. Niro Granite	5,454,540,000.00	51.57						4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30	4.30				
	4.2.3. Homogeneous Tile uk. 60x60 Type D0077 Castano ex. Niro Granite	445,947,408.00	4.22						0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32	0.32			
	4.3. Pekerjaan Pemasangan Homogeneous Tactile dengan Perkuatan Perekat Instan																							
	4.3.1. Homogeneous Tactile uk. 30x30 Type TGSI Bright Yellow Line ex. Rom	816,612,931.00	7.72								0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70	0.70			
	4.3.2. Homogeneous Tactile uk. 30x30 Type TGSI Bright Yellow Dot ex. Rom	69,477,549.00	0.66								0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06			
D.	PEKERJAAN SARANA PENUNJANG																							
1.	Pekerjaan Saluran Pembuangan																							
	1.1. Galian Tanah Bahu Jalan																							
	- Batas Elev. -0.35 m dari Bahu Jalan	77,043,663.00	0.73	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07	0.07											
	- Menggali 1 m3 Tanah Lumpur sedalam smp dgn 1m	36,145,980.00	0.34	0.11	0.11	0.11																		
	1.2. Pemasangan Pipa PVC 3" Type AW	72,884,006.00	0.69				0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05	0.05					
	- 2 Jalur Pipa per Gutter																							
	BOBOT TOTAL	10,577,451,804.00	100.00	0.26	0.75	1.50	1.62	2.73	7.22	7.22	7.98	7.98	7.98	7.91	8.10	8.10	8.19	7.83	7.83	5.47	1.17	0.08	0.08	
	AKUMULASI RENCANA BOBOT MINGGUAN		-	0.26	1.01	2.51	4.13	6.86	14.08	21.30	29.28	37.26	45.24	53.14	61.25	69.35	77.54	85.38	93.19	98.66	99.83	99.92	100.00	
	REALISASI PELAKSANAAN																							
	REALISASI PELAKSANAAN KOMULATIF																							
	DEVIASI																							